

Előterjesztés

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. július 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Tompa M. utca - Szabadság domb útfelújításhoz többletfedezet biztosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tompa Mihály utca és Szabadság domb utcák útfelújításának tervei még 2007-ben készültek el. Az idei költségvetésben szerepel a tárgyi munka fedezete és ennek megfelelően le is folytattuk a közbeszerzési eljárást. A munkára a Magyar Aszfalt Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A munkálatok megkezdése előtt helyszíni szemlét tartottunk a Ölveczki Károly úrral a Településfejlesztési Bizottság elnökével. A helyszíni szemle során megtekintettük a csapadékvíz elvezető burkolt árkok állapotát, amelyek az eredeti tervek szerint csak felújításra kerültek volna, de funkciójuk megmaradt volna. A szemle során az az álláspont született, hogy ha már egyszer hozzányúlunk az utcához, akkor a nyílt árkos csapadékvíz-elvezetés helyett legyen zárt rendszer kiépítve, víznyelőkkel, valamint az árok oldalán lévő ingatlanok kapubejárói is legyenek átépítve térburkolatosra és a padka is legyen leburkolva. A munka műszakilag megoldható, komolyabb tervezési beavatkozást nem igényelt, mivel a csapadékvíz elvezető árok szintje és a befogadó gerinc magassága adott. Ez a megoldás egy új költségvetési kiírást igényelt, amelyben szerepelnek az új tételek és az eredeti kiírásban szereplő, de most elmaradó tételek.

Az új tervezői költségvetési kiírást a kivitelező az eredeti közbeszerzési ajánlatában szereplő árakon beárta és ez alapján az új műszaki tartalom többletköltségigénye 9.224.680,-Ft+ÁFA. Ebből a legnagyobb tétel a DN 300-as műanyag cső sovány beton ágyba történő beépítése, amely a teljes költségből 6.403.000,-Ft+ÁFA összeget tesz ki.

Mivel az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításának költsége 12.583.632,-Ft+ÁFA volt, ezért szükséges a különbözet biztosítása. Az idei évi útburkolatfelújítási munkáinkon a beérkezett közbeszerzési ajánlatok alapján várhatóan tetemes megtakarítás lesz ezért az alábbi fedezetbiztosítást javaslom: a Tompa M. utca – Szabadság domb felújítási munkálatainak eredeti előirányzatából maradt 2.776.368,-Ft+ÁFA. Az Öreg-temető parkoló és útfelújítás eredeti előirányzatából megmaradt 5.000.000,-Ft+ÁFA. Az Idom utcai járda és lépcső építések eredeti előirányzatából megmarad összegből a még szükséges 1.448.312,-Ft+ÁFA összeggel pótoljuk ki a Tompa M. utcai többlet műszaki tartalom fedezetigényét, ez összesen 9.224.680,-Ft+ÁFA.

Ezen felül a munkálatok befejezési határidejét is módosítani szükséges. Az eredeti szerződésben a befejezési határidő 2010. július 8. volt, de a többletműszaki tartalom megvalósításának előkészítése és maga a megvalósítás időigénye miatt a munkálatok befejezési határideje a módosított műszaki tartalommal 2010. augusztus 25.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2010. július 23.

Fekete Márton
Településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. biztosítson a Tompa Mihály utca és Szabadság domb útburkolat felújítási munkálatok többlet műszaki tartalmának megvalósításához 9.224.680,-Ft+ÁFA összeget a Tompa M . utca - Szabadság domb felújítás eredeti előirányzatából megmaradó 2.776.368,- Ft+ÁFA, az Öregtemető parkoló és útfelújítás eredeti előirányzatából megmaradó 5.000.000,-Ft+ÁFA és az Idom utcai járda és lépcső építések eredeti előirányzatából megmaradó 1.448.312,- Ft+ÁFA összegek fedezetként történő biztosításával.
2. módosítsa a munkálatok befejezési határidejét 2010. augusztus 25-re.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Miskolczi József, polgármester

Határidő: folyamatos